

Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020

Číslo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy

zastoupená ve věcech podpisu tohoto dodatku:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČO: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby a.s. – Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník

GEOSAN GROUP a.s.

IČO: 28169522

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupený: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem na základě plné moci

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu: 

Společník

PKS stavby a. s.

IČO: 46980059

se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

zastoupený: na základě přiložené plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Účel dodatku

- 1.1 Ve smyslu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem č. 5 se doplňují a mění články

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

VII. Doba provedení díla

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací se započtením méně prací nezbytných k pokračování v provádění díla v rozsahu tohoto dodatku. Rozsah je dán změnovými listy v příloze č. 1 Dodatku č. 5.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

- 7.1 První odstavec tohoto bodu se mění takto:

Termín dokončení rozsahu díla zakotveném ve smlouvě o dílo včetně dodatků č. 1 až 5, pouze však v rozsahu, který vychází z projektové dokumentace, revize 3 a 4, se prodlužuje na 29 měsíců a šest dnů od zahájení provádění díla. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je současně harmonogram specifikující další důležité termíny v průběhu realizace díla. Ostatní odstavce tohoto bodu se nemění.

- 7.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit níže uvedené činnosti při vyhotovení díla v termínech níže uvedených:

d) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 01 nejpozději do 849 dnů od zahájení prací (zahájení provádění díla)

e) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 02 nejpozději do 849 dnů od zahájení prací (zahájení provádění díla).

VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 5 za provedení víceprací a méněprací byla stanovena mezi účastníky takto:

Cena bez DPH	12 390 237,72 Kč
DPH 21 %	2 601 949,92 Kč
Celkem s DPH	14 992 187,64 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 5:

Cena bez DPH	364 034 799,66 Kč
DPH 21 %	76 447 307,93 Kč
Cena s DPH	440 482 107,59 Kč

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněné. Smluvní strany taktéž považují za nesporné, že k dokončení díla v rozsahu předané a revidované projektové dokumentace v revizi 3 a 4 je nutné učinit shodu ohledně ocenění dalších prací, které projektová dokumentace obsahuje či z ní vyplývají, ve formě zakotvené smlouvou o dílo. V souladu s uzavřeným dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo, ve kterém se zhotovitel zavázal k dopracování projektové dokumentace v části slaboproud a silnoproud, je nutné dosáhnout oboustranné dohody minimálně v uvedených oblastech slaboproud a silnoproud (kromě prací uvedených ve změnových listech č. 19c, 19d, 36, 37c, 37e, 50, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 77 tohoto dodatku).
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 2.6 Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – změnové listy č. 19c, 19d, 36, 37c, 37e, 50, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 77.
- 2.7 Příloha č. 2: Harmonogram, Příloha č. 3: Plná moc

- 2.8 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém 7. jednání dne 24. 6. 2019, usnesením č. Us ZMČ 000027/2019.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za GEOSAN GROUP, a. s.

.....
Zhotovitel
Ivan Havel, výkonný ředitel

.....
Objednatel
Mgr. Jitka Synková, starostka

.....
Zhotovitel
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění a v souladu s usnesením ZMČ č Us ZMČ 000027/2019 ze dne 24. 6. 2019 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 5 smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

.....

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17