



Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Evidenční číslo smlouvy objednatele: SM 2014/0167

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6


zastoupená: **Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou**

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 nebo 234 300 005

fax: 235 300 129

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223



(dále jen objednatel)

a

Firma: DEKBET, s.r.o.


se sídlem: Církvická 2569, 190 16 Praha 9

zastoupená Ing. Matěj Muzika

IČ: 24169251

DIČ: CZ 24169251

tel : 603 396 907



zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 185091



(dále jen zhotovitel)

II. Specifikace smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 9.6.2014 smlouvu o dílo č. SM 2014/0167, již se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Oprava zdi oplocení řepského hřbitova“.

III. Předmět dodatku

1. Z důvodu zatížení zdi oplocení situovaného na severní hranici „nového hřbitova“ (severní hranice pozemku parc.č. 348/7, 348/8 a 348/3 k.ú. Řepy) navážkou na sousedních pozemcích (parc.č. 1352/52, 348/6, 348/2 a 1352/65 k.ú. Řepy) bude tato provedena se zpevněnými základy.

2. Nebude provedeno oplocení severozápadní a severovýchodní hranice pozemku parc.č. 348/1 k.ú. Řepy.

3. V důsledku změn uvedených v bodě 1. a 2. dojde k omezení rozsahu terénních úprav pozemků parc.č. 1352/52, 348/6, 348/2 a 1352/65 k.ú. Řepy.

4. Budou provedeny stavební práce související s osazením vrat západní části „nového hřbitova“ (na východní hranici pozemku parc.č.348/1 k.ú. Řepy), vrat východní části „nového hřbitova“ (na jižní hranici pozemku parc.č.348/3 k.ú. Řepy), vrat „starého hřbitova“ (na západní hranici pozemku parc.č.351/1 k.ú. Řepy) a vrátek severní části „nového hřbitova“ (na severní hranici pozemku parc.č.348/ k.ú. Řepy) pro budoucí vstup do areálu hřbitova z ul. Reinerova.

5. Změny uvedené v bodě 1.- 4. jsou podrobně specifikovány v dodatku č.1 projektové dokumentace „Revitalizace řepského hřbitova II. etapa - dodatek“ zpracované firmou Domistav CZ a.s. v červnu 2014.

IV. Termín plnění

Stavba včetně dodatečně sjednaného předmětu plnění bude realizována v termínu do 1.10.2014.

V. Cena dodatečného plnění

1. Smluvní strany se dohodly na konečné pevné ceně dodatečného plnění podle tohoto dodatku smlouvy ve výši **316.239,73 Kč**.

2. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení shora specifikované smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel.

4. Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ č. 000350/2014 ze dne 16. 7. 2014.

5. Strany se dohodly, že tento dodatek bude včetně příloh publikován na internetových stránkách Městské části Praha 17, a to kromě a přílohy č. 1 smlouvy, neboť publikací těchto údajů by došlo k porušení obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují svým podpisem.

V ~~Praze~~ dne: 5/9/2014.....

- 5 -09- 2014
V Praze dne:.....

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

za objednatele



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,
že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMČ č. 000350/2014 ze dne 16. 7. 2014.

- 5 -09- 2014

V Praze dne:

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17