

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ pro Dod. č. 3

č.ZL	popis ZL	DOD 3 schválené ZL	
ZL 9	Záměna VZT Ekodesign2018		Kč
ZL 10	Změna opěrné stěny a RIS ,elektropřípojka dle PRE		Kč
ZL 19c ARS	Ocenění REV 03 ARS		Kč
ZL 19c ZTI	Ocenění REV 03 ZTI		Kč
ZL 19b VYT	Ocenění REV 03 VYT		Kč
ZL 19b MaR	Ocenění REV 03 MaR		Kč
ZL 19b EL	Ocenění REV 03 EL		Kč
ZL 20	Komunikace opravy		Kč
ZL 22	Změna kce tahokovu na fasádě + koordinace KZS+označení objektu atika		Kč
ZL 29c	Gastro -stavební příprava		Kč
ZL 30	Bourání původních venkovních ploch v areálu včetně likvidace		Kč
ZL 31	Provizorní dopravní značení pro DIO		Kč
ZL 34	Svítidla hala		Kč
ZL 40	Inženýrská činnost dodavatele stavby vlivem řešení změn vyvolaných změnou projektu		Kč
ZL 41	Změna vedlejších nákladů stavby vlivem prodloužení termínu výstavby o 3 měsíce		Kč
	Dodatek č. 3 bez DPH	21,304,469.74	Kč
	DPH 21%	4,473,938.65	Kč
	Dodatek č. 3 s DPH	25,778,408.39	Kč

Rekapitulace

Cena díla dle současné SoD	290,400,000.00 Kč
Dod č. 1	801,480.99 Kč
Dod č. 2	15,439,072.02 Kč
Dod č. 3	21,304,469.74 Kč
součet dodatků	37,545,022.75 Kč

Cena díla celkem bez DPH	327,945,022.75 Kč
DPH 21%	68,868,454.78 Kč
Cena díla celkem s DPH	396,813,477.53 Kč