

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2018/0166

"Parkovací plocha v ulici Mrkvičkova"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111

IČ: 00231223

DIČ: CZ00231223

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

Mgr. David Zlatý, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 17

Autorský dozor: [redacted]

PSDS s.r.o.

Technický dozor investora: [redacted]

Domstav CZ a.s.

(dále jen objednatel)

a

Firma: Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01

zastoupená: [redacted], prokurista

kontaktní telefon: [redacted]

IČ: 47534630

DIČ: CZ ...47534630

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: [redacted]

tel./fax: [redacted]

e mail: [redacted]

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): [redacted]

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dnešního dne dodatek k této smlouvě následujícího znění:

5

Čl. 1

V článku 3 se bod 3.1 z důvodu nutnosti přerušeni díla na dobu od 6. 12. 2018 do 14. 3. 2019 včetně v důsledku nemožnosti plnění smlouvy z objektivních důvodů nezávislých na vůli zhotovitele a jím neovlivnitelnými mění takto:

„3.1 Zahájení prací: 24. 9. 2018

Dokončení celého díla: 25. 4. 2019

Doba realizace po odečtení výše specifikovaného přerušeni díla se nemění a činí 115 kalendářních dnů.“

Ke dni přerušeni díla zhotovitel protokolárně předá staveniště objednateli tak, aby bylo použitelné jako odstavná plocha pro osobní automobily a dodávky. Dnem skončení přerušeni díla objednatel protokolárně předá staveniště zhotoviteli na jeho výzvu. Po dobu přerušeni stavby objednatel neodpovídá za škody vzniklé zhotoviteli na staveništi. Objednatel odpovídá za škody vzniklé po dobu přerušeni stavby třetím osobám.

Čl. 2

V článku 4 se v důsledku upřesnění rozpočtu stavby bod 4.1 mění takto:

„4.1 Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:


Cena bez DPH		7 587 553,32 Kč
DPH	21 %	1 593 386,20 Kč
Cena celkem s DPH		9 180 939,52 Kč“

Čl. 3




1. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 108. zasedání dne 26.9.2018, usnesením č. Us RMČ 000381/2018.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - 1) položkový rozpočet
 - 2) harmonogram realizace plnění
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři výtisky objednatel. Nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. V ostatních částech se výše uvedená smlouva tímto dodatkem nemění.

V Rakovníku dne: 22.10. 2018

V Praze dne: 17.10. 2018



.....
za zhotovitele
[redacted] prokurista



DOLOŽKA

Na základě díkce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění, a v souladu s usnesením RMČ 000381/2018 ze dne 26.9.2018 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi MČ Praha 17 a společností: Froněk, spol. s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01. IČ: 47534630 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne: 15 -10- 2018

.....
ověření členové zastupitelstva M